7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	1,40	18.583,60	2,00	26.548,00	0,60	7.964,40
J-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	63.238	126.476	0,40	25.295,20	0,50	31.619,00	0,10	6.323,80
K	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova**										
K-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	18.325	18.325	0,00	0,00	0,80	14.660,00	0,80	14.660,00
K-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	81.698	163.396	0,00	0,00	1,80	147.056,40	1,80	147.056,40
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.819	35.638	0,00	0,00	1,80	32.074,20	1,80	32.074,20
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	101.061	202.122	1,80	181.909,80	1,90	192.015,90	0,10	10.106,10
K-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
15	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	1,00	8.556,00	2,00	17.112,00	1,00	8.556,00
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	46.462	92.924	1,20	55.754,40	2,00	92.924,00	0,80	37.169,60
K-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.484	94.968	0,40	18.993,60	0,50	23.742,00	0,10	4.748,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Vrbas postojeća**										
L-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.814	57.628	0,00	0,00	1,80	51.865,20	1,80	51.865,20
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	3.168	6.336	0,00	0,00	1,80	5.702,40	1,80	5.702,40
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	33.444	66.888	1,60	53.510,40	1,80	60.199,20	0,20	6.688,80
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	22.803	45.606	0,00	0,00	1,50	34.204,50	1,50	34.204,50
L-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
1	Single cantilever-procurement / Jednostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	12.843	25.686	1,90	24.401,70	2,00	25.686,00	0,10	1.284,30
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.693	19.386	1,90	18.416,70	2,00	19.386,00	0,10	969,30
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	1.950	3.900	1,90	3.705,00	2,00	3.900,00	0,10	195,00
7	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	7.014	14.028	1,90	13.326,60	2,00	14.028,00	0,10	701,40
M	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas postojeća**										
M-1	Dismantling and reconstruction of existing OCS / Demontaža i rekonstrukcija postojeće KM	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	9.430	18.860	1,80	16.974,00	2,00	18.860,00	0,20	1.886,00
M-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	33.518	67.036	0,00	0,00	1,90	63.684,20	1,90	63.684,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.934	9.868	0,00	0,00	1,90	9.374,60	1,90	9.374,60
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	36.070	72.140	1,60	57.712,00	1,80	64.926,00	0,20	7.214,00
M-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
1	Single cantilever-procurement / Jednostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.104	16.208	1,90	15.397,60	2,00	16.208,00	0,10	810,40
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.472	6.944	1,90	6.596,80	2,00	6.944,00	0,10	347,20
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	4.623	9.246	1,90	8.783,70	2,00	9.246,00	0,10	462,30
7	Fixed end -procurement / Čvrsto zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	974	1.948	1,90	1.850,60	2,00	1.948,00	0,10	97,40
9	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	14.028	28.056	1,90	26.653,20	2,00	28.056,00	0,10	1.402,80
13	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	14.259	28.518	0,80	11.407,20	2,00	28.518,00	1,20	17.110,80
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	7.459	14.918	1,20	8.950,80	2,00	14.918,00	0,80	5.967,20
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	13.274	26.548	1,20	15.928,80	2,00	26.548,00	0,80	10.619,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
N	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac**										
N-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	359.553	719.106	0,00	0,00	1,90	683.150,70	1,90	683.150,70
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	59.400	118.800	0,00	0,00	1,90	112.860,00	1,90	112.860,00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	293.908	587.816	1,80	529.034,40	2,00	587.816,00	0,20	58.781,60
N-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	145.790	291.580	1,00	145.790,00	1,20	174.948,00	0,20	29.158,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	46.267	92.534	1,00	46.267,00	1,20	55.520,40	0,20	9.253,40
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	17.689	35.378	1,80	31.840,20	2,00	35.378,00	0,20	3.537,80
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.946	19.892	0,00	0,00	0,60	5.967,60	0,60	5.967,60
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	1,40	18.583,60	2,00	26.548,00	0,60	7.964,40
N-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	224.311	448.622	0,40	89.724,40	0,50	112.155,50	0,10	22.431,10
O	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac**										
O-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	63.532	127.064	1,91	121.346,12	1,93	122.616,76	0,02	1.270,64
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	9.108	18.216	1,90	17.305,20	1,93	17.578,44	0,03	273,24

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
O-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	29.879	59.758	0,50	14.939,50	1,70	50.794,30	1,20	35.854,80
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	20.930	41.860	0,60	12.558,00	1,70	35.581,00	1,10	23.023,00
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.565	5.130	0,00	0,00	2,00	5.130,00	2,00	5.130,00
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	61.324	122.648	1,80	110.383,20	2,00	122.648,00	0,20	12.264,80
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	8.556	17.112	1,00	8.556,00	2,00	17.112,00	1,00	8.556,00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	1,40	17.406,20	2,00	24.866,00	0,60	7.459,80
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	33.187	66.374	1,40	46.461,80	2,00	66.374,00	0,60	19.912,20
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,50	5.772,00	2,00	7.696,00	0,50	1.924,00
O-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	48.015	96.030	0,40	19.206,00	0,50	24.007,50	0,10	4.801,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Bačka Topola**										
P-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	259.329	518.658	1,65	427.892,85	1,92	497.911,68	0,27	70.018,83
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	47.519	95.038	1,65	78.406,35	1,92	91.236,48	0,27	12.830,13
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	339.016	678.032	1,80	610.228,80	2,00	678.032,00	0,20	67.803,20
P-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	110.759	221.518	1,20	132.910,80	1,90	210.442,10	0,70	77.531,30
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	33.047	66.094	1,20	39.656,40	1,90	62.789,30	0,70	23.132,90
P-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	77.253	154.506	0,40	30.901,20	0,50	38.626,50	0,10	7.725,30
Q	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola**										
Q-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	99.576	199.152	1,83	182.224,08	1,94	193.177,44	0,11	10.953,36
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	22.571	45.142	1,83	41.304,93	1,94	43.787,74	0,11	2.482,81
Q-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.636	43.272	0,90	19.472,40	1,30	28.126,80	0,40	8.654,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	25.336	50.672	0,90	22.802,40	1,30	32.936,80	0,40	10.134,40
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	78.381	156.762	1,60	125.409,60	2,00	156.762,00	0,40	31.352,40
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	17.112	34.224	1,00	17.112,00	2,00	34.224,00	1,00	17.112,00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	17.406	34.812	1,40	24.368,40	2,00	34.812,00	0,60	10.443,60
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	39.825	79.650	1,40	55.755,00	2,00	79.650,00	0,60	23.895,00
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,50	5.772,00	2,00	7.696,00	0,50	1.924,00
Q-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	63.192	126.384	0,40	25.276,80	0,50	31.596,00	0,10	6.319,20
R	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik**										
R-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	241.790	483.580	1,97	476.326,30	1,98	478.744,20	0,01	2.417,90
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	46.728	93.456	1,97	92.054,16	1,98	92.521,44	0,01	467,28
R-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	103.547	207.094	1,00	103.547,00	1,90	196.739,30	0,90	93.192,30

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	36.352	72.704	1,00	36.352,00	1,90	69.068,80	0,90	32.716,80
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	664	1.328	0,20	132,80	0,60	398,40	0,40	265,60
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	54.995	109.990	0,20	10.999,00	0,60	32.997,00	0,40	21.998,00
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	1,40	18.583,60	2,00	26.548,00	0,60	7.964,40
R-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	78.162	156.324	0,40	31.264,80	0,50	39.081,00	0,10	7.816,20
S	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik**										
S-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	71.603	143.206	1,86	133.181,58	1,96	140.341,88	0,10	7.160,30
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.235	32.470	1,86	30.197,10	1,96	31.820,60	0,10	1.623,50
S-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	31.939	63.878	0,60	19.163,40	1,60	51.102,40	1,00	31.939,00
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.133	46.266	0,50	11.566,50	1,60	37.012,80	1,10	25.446,30
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	0,20	465,20	0,60	1.395,60	0,40	930,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	0,40	7.173,20	0,60	10.759,80	0,20	3.586,60
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.866	3.732	0,00	0,00	1,60	2.985,60	1,60	2.985,60
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	60.590	121.180	1,80	109.062,00	2,00	121.180,00	0,20	12.118,00
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	11.408	22.816	1,00	11.408,00	2,00	22.816,00	1,00	11.408,00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	12.433	24.866	1,40	17.406,20	2,00	24.866,00	0,60	7.459,80
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	36.506	73.012	1,40	51.108,40	2,00	73.012,00	0,60	21.903,60
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.848	7.696	1,50	5.772,00	2,00	7.696,00	0,50	1.924,00
S-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	53.129	106.258	0,40	21.251,60	0,50	26.564,50	0,10	5.312,90
T	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik-Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik - Naumovićevo**										
T-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	84.486	168.972	1,10	92.934,60	1,90	160.523,40	0,80	67.588,80
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.828	39.656	1,20	23.793,60	1,90	37.673,20	0,70	13.879,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.693	57.386	0,20	5.738,60	0,60	17.215,80	0,40	11.477,20
T-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	51.674	103.348	0,40	20.669,60	0,50	25.837,00	0,10	5.167,40
U	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo**										
U-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	146.986	293.972	1,89	277.803,54	2,00	293.972,00	0,11	16.168,46
U-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	41.728	83.456	1,50	62.592,00	1,90	79.283,20	0,40	16.691,20
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	27.539	55.078	1,50	41.308,50	1,90	52.324,10	0,40	11.015,60
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.659	5.318	0,50	1.329,50	0,70	1.861,30	0,20	531,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.911	47.822	0,50	11.955,50	0,70	16.737,70	0,20	4.782,20
12	Drop arm-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.665	9.330	0,00	0,00	1,00	4.665,00	1,00	4.665,00
15	Section insulator-procurement / Nosač opreme - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	9.981	19.962	1,00	9.981,00	2,00	19.962,00	1,00	9.981,00
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	39.825	79.650	1,60	63.720,00	2,00	79.650,00	0,40	15.930,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo-- Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo - Subotica putnička**										
V-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	649.897	1.299.794	1,90	1.234.804,30	2,00	1.299.794,00	0,10	64.989,70
V-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	108.441	216.882	1,00	108.441,00	1,60	173.505,60	0,60	65.064,60
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	45.716	91.432	1,00	45.716,00	1,60	73.145,60	0,60	27.429,60
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	20.647	41.294	1,60	33.035,20	2,00	41.294,00	0,40	8.258,80
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.981	19.962	1,00	9.981,00	2,00	19.962,00	1,00	9.981,00
19	Neutral Section-procurement / Neutralna sekcija - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	1.462	2.924	0,50	731,00	2,00	2.924,00	1,50	2.193,00
21	Automatic neutral section passing device-procurement / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	6.416	12.832	0,50	3.208,00	2,00	12.832,00	1,50	9.624,00
23	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	12.433	24.866	1,60	19.892,80	2,00	24.866,00	0,40	4.973,20
27	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.848	7.696	1,60	6.156,80	2,00	7.696,00	0,40	1.539,20
W	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna**										
W-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	67.162	134.324	0,90	60.445,80	1,20	80.594,40	0,30	20.148,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
13	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	38.943	77.886	1,00	38.943,00	2,00	77.886,00	1,00	38.943,00
15	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	20.372	40.744	1,60	32.595,20	2,00	40.744,00	0,40	8.148,80
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	36.252	72.504	1,60	58.003,20	2,00	72.504,00	0,40	14.500,80
X	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička**										
X-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	538.870	1.077.740	1,80	969.966,00	2,00	1.077.740,00	0,20	107.774,00
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	367.412	734.824	1,00	367.412,00	1,20	440.894,40	0,20	73.482,40
X-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
15	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	82.872	165.744	1,60	132.595,20	2,00	165.744,00	0,40	33.148,80
17	Section insulator-procurement / Sekcioni izolator - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	37.077	74.154	1,00	37.077,00	2,00	74.154,00	1,00	37.077,00
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	42.273	84.546	1,60	67.636,80	2,00	84.546,00	0,40	16.909,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
21	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	33.187	66.374	1,60	53.099,20	2,00	66.374,00	0,40	13.274,80
23	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	5.388	10.776	1,60	8.620,80	2,00	10.776,00	0,40	2.155,20
Y	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica**										
Y-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	322.262	644.524	1,90	612.297,80	2,00	644.524,00	0,10	32.226,20
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	219.724	439.448	1,80	395.503,20	2,00	439.448,00	0,20	43.944,80
Y-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	63.364	126.728	1,20	76.036,80	1,60	101.382,40	0,40	25.345,60
3	Twin cantilever-procurement / Dvostruka konzola - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	33.928	67.856	1,90	64.463,20	2,00	67.856,00	0,10	3.392,80
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	23.133	46.266	1,20	27.759,60	1,60	37.012,80	0,40	9.253,20
5	Mid-point-procurement / Čvrsta tačka - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	16.956	33.912	1,90	32.216,40	2,00	33.912,00	0,10	1.695,60
7	Fixed end -procurement / Čvrsto zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	974	1.948	1,90	1.850,60	2,00	1.948,00	0,10	97,40
9	Automatic tensioning-procurement / Automatsko zatezanje - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	38.576	77.152	1,90	73.294,40	2,00	77.152,00	0,10	3.857,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
13	Bypass feeder-procurement / Obilazni vod - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	14.628	29.256	1,60	23.404,80	2,00	29.256,00	0,40	5.851,20
15	Automatic neutral section passing device-procurement / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	6.416	12.832	0,00	0,00	2,00	12.832,00	2,00	12.832,00
17	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	9.946	19.892	1,60	15.913,60	2,00	19.892,00	0,40	3.978,40
19	Disconnectors-procurement / Rastavljač - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	13.274	26.548	1,60	21.238,40	2,00	26.548,00	0,40	5.309,60
21	Arresters-procurement / Odvodnici prenapona - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	3.079	6.158	1,60	4.926,40	2,00	6.158,00	0,40	1.231,60
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**50.991.498,56**		**55.140.522,06**		**4.149.023,50**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 07.03.2024

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum: 07.03.2024

Коста Р. Кариклић
лиценца ИКС број 441М-539-21

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**RECONSTRUCTION OF "Novi Sad" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Novi Sad" - ELEKTRO DEO**										
A-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,40	745.477,60	1,70	905.222,80	0,30	159.745,20
2	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	26.806	26.806	0,80	21.444,80	0,90	24.125,40	0,10	2.680,60
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,50	125.398,50	1,90	158.838,10	0,40	33.439,60
4	110kV disconnector motor-operated / 110kV rastavljač na motorni pogon	pcs / kom.	1	24.243	24.243	0,80	19.394,40	0,90	21.818,70	0,10	2.424,30
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	4,00	46.816,00	4,50	52.668,00	0,50	5.852,00
6	110kV Current transformer / 110kV strujni transformator	pcs / kom.	2	22.571	45.142	1,50	33.856,50	1,80	40.627,80	0,30	6.771,30
7	110kV Voltage transformer / 110kV naponski transformator	pcs / kom.	2	20.899	41.798	1,50	31.348,50	1,80	37.618,20	0,30	6.269,70
8	110kV Lightning Arrester / 110kV odvodnik prenapona	pcs / kom.	4	8.359	33.436	3,00	25.077,00	3,50	29.256,50	0,50	4.179,50
9	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	524.345	524.345	0,80	419.476,00	0,90	471.910,50	0,10	52.434,50
10	Concentrated earthing box / Šaht povratnog voda	set / kpl.	1	12.696	12.696	0,30	3.808,80	0,40	5.078,40	0,10	1.269,60
11	AC & DC system 2×100Ah / "AC & DC" sistem 2×100Ah	set / kpl.	1	46.558	46.558	0,70	32.590,60	0,90	41.902,20	0,20	9.311,60
12	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	273.285	273.285	0,80	218.628,00	0,90	245.956,50	0,10	27.328,50
B	**RECONSTRUCTION OF "Vrbas" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Vrbas" - ELEKTRO DEO**										
B-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,40	745.477,60	1,70	905.222,80	0,30	159.745,20
2	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	26.806	26.806	0,80	21.444,80	0,90	24.125,40	0,10	2.680,60
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,70	142.118,30	1,90	158.838,10	0,20	16.719,80
4	110kV disconnector motor-operated / 110kV rastavljač na motorni pogon	pcs / kom.	1	24.243	24.243	0,80	19.394,40	0,90	21.818,70	0,10	2.424,30
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	4,00	46.816,00	4,50	52.668,00	0,50	5.852,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	110kV Current transformer / 110kV strujni transformator	pcs / kom.	2	22.571	45.142	1,80	40.627,80	1,90	42.884,90	0,10	2.257,10
7	110kV Voltage transformer / 110kV naponski transformator	pcs / kom.	2	20.899	41.798	1,80	37.618,20	1,90	39.708,10	0,10	2.089,90
8	110kV Lightning Arrester / 110kV odvodnik prenapona	pcs / kom.	4	8.359	33.436	3,00	25.077,00	3,50	29.256,50	0,50	4.179,50
9	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	448.149	448.149	0,80	358.519,20	0,90	403.334,10	0,10	44.814,90
10	Concentrated earthing box / Šaht povratnog voda	set / kpl.	1	12.696	12.696	0,40	5.078,40	0,50	6.348,00	0,10	1.269,60
11	AC & DC system 2×100Ah / "AC & DC" sistem 2×100Ah	set / kpl.	1	46.558	46.558	0,80	37.246,40	0,90	41.902,20	0,10	4.655,80
12	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	273.285	273.285	0,80	218.628,00	0,90	245.956,50	0,10	27.328,50
C	**RECONSTRUCTION OF "Subotica" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Subotica" - ELEKTRO DEO**										
C-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,80	958.471,20	2,00	1.064.968,00	0,20	106.496,80
D	**TSPn " Zmajevo" - ELECTRICAL PART / PSN "Zmajevo" - ELEKTRO DEO**										
D-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	0,90	21.708,90	0,10	2.412,10
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	367.894	367.894	0,80	294.315,20	0,90	331.104,60	0,10	36.789,40
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,80	24.830,40	0,90	27.934,20	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,80	187.262,40	0,90	210.670,20	0,10	23.407,80
E	**TSPn " Bačka Topola " - ELECTRICAL PART / PSN "Bačka Topola" - ELEKTRO DEO**										
E-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	0,90	21.708,90	0,10	2.412,10
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	367.894	367.894	0,80	294.315,20	0,85	312.709,90	0,05	18.394,70
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,80	24.830,40	0,85	26.382,30	0,05	1.551,90
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,80	187.262,40	0,85	198.966,30	0,05	11.703,90

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**TSPn " Border（Granica） " - ELECTRICAL PART / PSN "Granica" - ELEKTRO DEO**										
F-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	1,00	24.121,00	0,20	4.824,20
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	315.975	315.975	0,80	252.780,00	1,00	315.975,00	0,20	63.195,00
H	**TSP "Kisač" - ELECTRICAL PART / PS "Kisač" - ELEKTRO DEO**										
H-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	0,90	21.708,90	0,10	2.412,10
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	288.688	288.688	0,80	230.950,40	0,90	259.819,20	0,10	28.868,80
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,80	24.830,40	0,90	27.934,20	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,80	187.262,40	0,90	210.670,20	0,10	23.407,80
I	**TSP "Lovćenac" - ELECTRICAL PART / PS "Lovćenac" - ELEKTRO DEO**										
I-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	0,85	20.502,85	0,05	1.206,05
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	288.688	288.688	0,80	230.950,40	0,90	259.819,20	0,10	28.868,80
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,80	24.830,40	0,90	27.934,20	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,80	187.262,40	0,90	210.670,20	0,10	23.407,80
J	**TSP "Žednik" - ELECTRICAL PART / PS "Žednik" - ELEKTRO DEO**										
J-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Auxiliary transformer / Kućni transformator	pcs / kom.	1	24.121	24.121	0,80	19.296,80	0,85	20.502,85	0,05	1.206,05
2	25kV Air Insulation Switchgears / 25kV vazduhom izolovono razvodno postrojenje	set / kpl.	1	288.688	288.688	0,80	230.950,40	0,90	259.819,20	0,10	28.868,80
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,80	24.830,40	0,90	27.934,20	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,80	187.262,40	0,90	210.670,20	0,10	23.407,80

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L	**Operation control center / Operativni kontrolni centar**										
L-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Historical data server / Server arhivskih podataka	pcs / kom.	2	64.900	129.800	1,20	77.880,00	1,40	90.860,00	0,20	12.980,00
2	Configure server / Konfiguracioni server	pcs / kom.	1	59.820	59.820	0,80	47.856,00	0,85	50.847,00	0,05	2.991,00
3	Storage device / Memorijski uređaj	pcs / kom.	1	135.443	135.443	0,80	108.354,40	0,85	115.126,55	0,05	6.772,15
4	Application and communication server / Aplikativni i komunikacioni server	pcs / kom.	2	56.434	112.868	1,00	56.434,00	1,20	67.720,80	0,20	11.286,80
5	Maintenance work station / Radna stanica održavanja	pcs / kom.	1	10.587	10.587	0,80	8.469,60	0,85	8.998,95	0,05	529,35
6	Core switch / Kor svič	pcs / kom.	4	118.511	474.044	2,00	237.022,00	2,50	296.277,50	0,50	59.255,50
7	Firewall & IPS intrusion detection adaptive security device / Adaptibilni sigurnosni uređaj za detekciju upada u Фирewалл & ИПС	pcs / kom.	1	73.870	73.870	0,80	59.096,00	0,85	62.789,50	0,05	3.693,50
9	Access layer switch / Svič pristupnog sloja	pcs / kom.	2	18.341	36.682	1,50	27.511,50	1,60	29.345,60	0,10	1.834,10
10	Dispatching staff station / Radna stanica dispečerskog osoblja	pcs / kom.	1	11.653	11.653	0,80	9.322,40	0,85	9.905,05	0,05	582,65
11	Cabinets and kits / Ormani i kpl.i pribora	pcs / kom.	3	6.799	20.397	2,00	13.598,00	2,20	14.957,80	0,20	1.359,80
12	Column head cabinet / Stojeći orman	pcs / kom.	2	50.159	100.318	1,30	65.206,70	1,50	75.238,50	0,20	10.031,80
14	LCD display and its control device (55inch, 3*4=12 unit) / ЛЦД displej sa kontrolnim uređajem (55 inča, 3h4 = 12 komada)	pcs / kom.	1	259.596	259.596	0,80	207.676,80	0,85	220.656,60	0,05	12.979,80
M	**Remote control unit - Novi Sad / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Novi Sad**										
M-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,00	42.327,00	1,50	63.490,50	0,50	21.163,50
N	**Remote control unit - Sajlovo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Sajlovo**										
N-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,80	33.861,60	0,85	35.977,95	0,05	2.116,35
O	**Remote control unit - Rumenka / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Rumenka**										
O-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,00	42.327,00	1,20	50.792,40	0,20	8.465,40

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Remote control unit - Kisač / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Kisač**										
P-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,00	42.327,00	1,20	50.792,40	0,20	8.465,40
Q	**Remote control unit - Stepanovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stepanovićevo**										
Q-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,80	33.861,60	0,85	35.977,95	0,05	2.116,35
R	**Remote control unit - Zmajevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Zmajevo**										
R-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	0,80	33.861,60	1,30	55.025,10	0,50	21.163,50
S	**Remote control unit - Vrbas Nova / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Vrbas Nova**										
S-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,00	42.327,00	1,50	63.490,50	0,50	21.163,50
T	**Remote control unit - Vrbas (existing) / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Vrbas (postojeća)**										
T-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,80	33.861,60	0,85	35.977,95	0,05	2.116,35
U	**Remote control unit - Vrbas ETS / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - EVP Vrbas**										
U-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	1	42.327	42.327	0,80	33.861,60	0,85	35.977,95	0,05	2.116,35
V	**Remote control unit - Lovćenac-Mali Iđoš / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Lovćenac - Mali Iđoš**										
V-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,20	50.792,40	1,50	63.490,50	0,30	12.698,10
W	**Remote control unit - Bačka Topola / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Bačka Topola**										
W-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,20	50.792,40	1,50	63.490,50	0,30	12.698,10
X	**Remote control unit -Žednik / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Žednik**										
X-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,20	50.792,40	1,50	63.490,50	0,30	12.698,10

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Y	**Remote control unit -Naumovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) -Naumovićevo**										
Y-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	118.792	118.792	0,10	11.879,20	0,20	23.758,40	0,10	11.879,20
Z	**Remote control unit - Stanica Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stanica Subotica**										
Z-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	93.901	93.901	0,10	9.390,10	0,20	18.780,20	0,10	9.390,10
AA	**Remote control unit -Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Subotica**										
AA-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,60	67.723,20	2,00	84.654,00	0,40	16.930,80
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**13.135.817,10**		**14.456.275,35**		**1.320.458,25**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 02.09.2024

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 07.09.2024

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Transformer station powered from OCS 25/0.23 kV / Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV**										
1	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 5 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 50 kVA**										
1-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	4	6.744	26.976	1,60	10.790,40	1,70	11.464,80	0,10	674,40
3	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 100 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 100 kVA**										
3-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	39	10.294	401.466	7,00	72.058,00	9,00	92.646,00	2,00	20.588,00
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
2	**Electrical installations for facilities in Tošin Sluzbeno mesto Sajlovor / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Službenom mestu Sajlovo**										
2-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	121.283	121.283	0,60	72.769,80	0,70	84.898,10	0,10	12.128,30
3	**Electrical installations for facilities in Rumenka / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Rumenci**										
3-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	118.000	118.000	0,60	70.800,00	0,70	82.600,00	0,10	11.800,00
4	**Electrical installations for facilities in Kisac / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Kisaču**										
4-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	236.003	236.003	0,70	165.202,10	0,80	188.802,40	0,10	23.600,30
5	**Electrical installations for facilities in Stepanovicevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Stepanovićevu**										
5-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	119.521	119.521	0,00	0,00	0,30	35.856,30	0,30	35.856,30
6	**Electrical installations for facilities in Zmajevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Zmajevu**										
6-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	223.074	223.074	0,60	133.844,40	0,70	156.151,80	0,10	22.307,40
7	**Electrical installations for facilities in Vrbas / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Vrbasu**										
7-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	320.804	320.804	0,40	128.321,60	0,55	176.442,20	0,15	48.120,60
8	**Electrical installations for facilities in Lovcenac / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Lovćencu**										
8-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	221.909	221.909	0,00	0,00	0,10	22.190,90	0,10	22.190,90
9	**Electrical installations for facilities in Backa Topola / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Bačkoj Topoli**										
9-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	337.553	337.553	0,30	101.265,90	0,50	168.776,50	0,20	67.510,60
10	**Electrical installations for facilities in Zednik / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Žedniku**										
10-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	229.203	229.203	0,20	45.840,60	0,40	91.681,20	0,20	45.840,60
11	**Electrical installations for facilities in Naumovicevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Naumovićevu**										
11-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	244.620	244.620	0,40	97.848,00	0,50	122.310,00	0,10	24.462,00

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	**Electrical installations for facilities in Subotica / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Subotici**										
12-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	434.808	434.808	0,10	43.480,80	0,17	73.917,36	0,07	30.436,56
13	**Electrical power installations for supplying PSN border / Elektroenergetske instalcije za napajanje PSN Granica**										
13-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	195.119	195.119	0,80	156.095,20	0,90	175.607,10	0,10	19.511,90
14	**Electrical power installations for supplying TK objects / Elektroenergetske instalcije za napajanje TK objekata**										
14-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	201.655	201.655	0,20	40.331,00	0,40	80.662,00	0,20	40.331,00
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
3	Lighting installation in Kisac / Instalacije rasvete u Kisaču	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	38.248	38.248	0,70	26.773,60	0,80	30.598,40	0,10	3.824,80
4	Supply of materials and equipment for Kisac / Isporuka materijala i opreme za Kisač	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	89.246	89.246	0,70	62.472,20	0,80	71.396,80	0,10	8.924,60
5	Lighting installation in Stepanovicevo / Instalacije rasvete u Stepanovićevu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	43.213	43.213	0,60	25.927,80	0,70	30.249,10	0,10	4.321,30
6	Supply of materials and equipment for Stepanovicevo / Isporuka materijala i opreme za Stepanovićevo	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	100.832	100.832	0,60	60.499,20	0,70	70.582,40	0,10	10.083,20
7	Lighting installation in Zmajevo / Instalacije rasvete u Zmajevu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	47.450	47.450	0,70	33.215,00	0,80	37.960,00	0,10	4.745,00

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
9	Lighting installation in Vrbas / Instalacije rasvete u Vrbasu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	115.647	115.647	0,50	57.823,50	0,55	63.605,85	0,05	5.782,35
10	Supply of materials and equipment for Vrbas / Isporuka materijala i opreme za Vrbas	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	269.845	269.845	0,30	80.953,50	0,40	107.938,00	0,10	26.984,50
11	Lighting installation in Lovcenac / Instalacije rasvete u Lovćencu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	41.581	41.581	0,60	24.948,60	0,70	29.106,70	0,10	4.158,10
12	Supply of materials and equipment for Lovcenac / Isporuka materijala i opreme za Lovćenac	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	97.024	97.024	0,70	67.916,80	0,80	77.619,20	0,10	9.702,40
13	Lighting installation in Backa Topola / Instalacije rasvete u Bačkoj Topoli	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	65.936	65.936	0,30	19.780,80	0,40	26.374,40	0,10	6.593,60
15	Lighting installation in Zednik / Instalacije rasvete u Žedniku	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	44.286	44.286	0,50	22.143,00	0,60	26.571,60	0,10	4.428,60
18	Supply of materials and equipment for Naumovicevo / Isporuka materijala i opreme za Naumovićevo	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	99.462	99.462	0,80	79.569,60	0,85	84.542,70	0,05	4.973,10
20	Supply of materials and equipment for Naumovicevo / Isporuka materijala i opreme za Suboticu	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	374.776	374.776	0,70	262.343,20	0,80	299.820,80	0,10	37.477,60

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Lighting installation at grade separated crossings and access roads / Instalacije rasvete na denivelisanim ukrštajima i pristupnim putevima**										
19	Km172+200 / km 172+200	Completion of the works / Završetak radova	1	28.089	28.089	0,45	12.640,05	1,00	28.089,00	0,55	15.448,95
22	Km176+274 / km 176+274	Completion of the works / Završetak radova	1	23.861	23.861	0,43	10.260,23	0,90	21.474,90	0,47	11.214,67
26	Km180+969 / km 180+969	Completion of the works / Završetak radova	1	241.266	241.266	0,46	110.982,36	1,00	241.266,00	0,54	130.283,64
F	**Relocation and protection of electrical installations design for protection and relocation of the existing technical and utility infrastructure / Izmeštanje i zaštita elektro instalacija, projekat zaštite i izmeštanja postojeće tehničke i komunalne infrastrukture**										
II	**Relocation and protection of power installations-20kv(10kv) / Izmeštanje i zaštita 20kV (10kV)**										
19	km138+800 / km 138+800	Completion of the works / Završetak radova	1	21.096	21.096	0,70	14.767,20	0,80	16.876,80	0,10	2.109,60
35	km174+850-km174+930 / km 174+850-km 174+930	Completion of the works / Završetak radova	1	22.096	22.096	0,90	19.886,40	0,95	20.991,20	0,05	1.104,80
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**14.121.493,75**		**14.839.013,42**		**717.519,67**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 07.03.2024

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 07.03.2024

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
7	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	122.026	122.026	0,00	0,00	0,80	97.620,80	0,80	97.620,80
8	Track magnet 500Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Pružna baliza 500Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	9.006	9.006	0,00	0,00	0,80	7.204,80	0,80	7.204,80
A-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	77.406	77.406	0,80	61.924,80	0,90	69.665,40	0,10	7.740,60
A-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	477.269	477.269	0,80	381.815,20	0,90	429.542,10	0,10	47.726,90
A-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	236.801	473.602	0,80	189.440,80	1,90	449.921,90	1,10	260.481,10
A-6	Installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	169.300	338.600	1,20	203.160,00	1,80	304.740,00	0,60	101.580,00
A-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
3	Dismantling of temporary interlokcing / Demontaža privremenog osiguranja	station / Stanica	1	48.912	48.912	0,60	29.347,20	0,80	39.129,60	0,20	9.782,40

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	26.729	26.729	0,00	0,00	0,90	24.056,10	0,90	24.056,10
4	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	openline / Otvorena pruga	1	40.675	40.675	0,00	0,00	0,80	32.540,00	0,80	32.540,00
A-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	7.837	7.837	0,80	6.269,60	0,90	7.053,30	0,10	783,70
3	Grounding system / Sistem uzemljenja	openline / Otvorena pruga	1	5.702	5.702	0,00	0,00	0,90	5.131,80	0,90	5.131,80
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
7	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	50.843	50.843	0,00	0,00	0,80	40.674,40	0,80	40.674,40
8	Track magnet 500Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Pružna baliza 500Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	3.752	3.752	0,00	0,00	0,80	3.001,60	0,80	3.001,60
B-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	32.252	32.252	0,80	25.801,60	0,90	29.026,80	0,10	3.225,20
B-7	**Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici**										
3	Dismantling of temporary interlokcing / Demontaža privremenog osiguranja	station / Stanica	1	20.379	20.379	0,00	0,00	0,50	10.189,50	0,50	10.189,50
B-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	18.158	18.158	0,00	0,00	0,80	14.526,40	0,80	14.526,40

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	11.136	11.136	0,00	0,00	0,80	8.908,80	0,80	8.908,80
4	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	openline / Otvorena pruga	1	16.947	16.947	0,00	0,00	0,80	13.557,60	0,80	13.557,60
B-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	3.264	3.264	0,80	2.611,20	0,90	2.937,60	0,10	326,40
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
7	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	37.285	37.285	0,00	0,00	0,80	29.828,00	0,80	29.828,00
8	Track magnet 500Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Pružna baliza 500Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	station / Stanica	1	2.751	2.751	0,00	0,00	0,80	2.200,80	0,80	2.200,80
C-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	23.652	23.652	0,80	18.921,60	0,90	21.286,80	0,10	2.365,20
C-7	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	13.316	13.316	0,00	0,00	0,80	10.652,80	0,80	10.652,80

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C-8	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	8.166	8.166	0,00	0,00	0,80	6.532,80	0,80	6.532,80
4	Combined track magnet 1000/2000Hz (autostop system I-60) provided with universal fastening system and shields / Kombinovana pružna baliza 1000/2000Hz (autostop sistem I-60) sa univerzalnim pričvrsnim sistemom i štitnicima	openline / Otvorena pruga	1	12.428	12.428	0,00	0,00	0,80	9.942,40	0,80	9.942,40
C-9	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	2.394	2.394	0,80	1.915,20	0,90	2.154,60	0,10	239,40
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	19.351	19.351	0,80	15.480,80	0,90	17.415,90	0,10	1.935,10
D-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	119.317	119.317	0,80	95.453,60	0,90	107.385,30	0,10	11.931,70
D-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	59.200	118.400	0,00	0,00	1,00	59.200,00	1,00	59.200,00
D-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	42.325	84.650	0,00	0,00	1,00	42.325,00	1,00	42.325,00
D-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	10.894	10.894	0,00	0,00	0,80	8.715,20	0,80	8.715,20

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	6.681	6.681	0,00	0,00	0,80	5.344,80	0,80	5.344,80
D-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	1.958	1.958	0,80	1.566,40	0,90	1.762,20	0,10	195,80
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	23.652	23.652	0,80	18.921,60	0,90	21.286,80	0,10	2.365,20
E-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	13.316	13.316	0,00	0,00	0,80	10.652,80	0,80	10.652,80
E-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	8.166	8.166	0,00	0,00	0,80	6.532,80	0,80	6.532,80
E-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	2.394	2.394	0,80	1.915,20	0,90	2.154,60	0,10	239,40
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	21.501	21.501	0,80	17.200,80	0,90	19.350,90	0,10	2.150,10
4	Grounding system / Sistem uzemljenja	station / Stanica	1	18.544	18.544	0,00	0,00	0,50	9.272,00	0,50	9.272,00
F-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	12.104	12.104	0,00	0,00	0,80	9.683,20	0,80	9.683,20

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	7.424	7.424	0,00	0,00	0,80	5.939,20	0,80	5.939,20
F-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	2.176	2.176	0,80	1.740,80	0,90	1.958,40	0,10	217,60
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	34.402	34.402	0,80	27.521,60	0,90	30.961,80	0,10	3.440,20
G-7	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	19.368	19.368	0,00	0,00	0,80	15.494,40	0,80	15.494,40
G-8	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	11.879	11.879	0,00	0,00	0,80	9.503,20	0,80	9.503,20
G-9	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	3.482	3.482	0,80	2.785,60	0,90	3.133,80	0,10	348,20
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	25.801	25.801	0,80	20.640,80	1,00	25.801,00	0,20	5.160,20
H-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	14.526	14.526	0,00	0,00	0,80	11.620,80	0,80	11.620,80
H-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
2	Concrete foundation / Betonski temelj	openline / Otvorena pruga	1	111	111	0,00	0,00	0,80	88,80	0,80	88,80

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	2.611	2.611	0,80	2.088,80	1,00	2.611,00	0,20	522,20
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
5	Concrete foundation for distribution cabinet in charge of points heating. / Betonski temelj za razvodni orman za sistem za grejanje skretnica.	station / Stanica	1	4.183	4.183	0,00	0,00	0,80	3.346,40	0,80	3.346,40
I-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	51.604	51.604	0,80	41.283,20	1,00	51.604,00	0,20	10.320,80
3	Concrete foundation / Betonski temelj	station / Stanica	1	13.557	13.557	0,00	0,00	0,80	10.845,60	0,80	10.845,60
I-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	29.053	29.053	0,00	0,00	0,80	23.242,40	0,80	23.242,40
I-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
2	Concrete foundation / Betonski temelj	openline / Otvorena pruga	1	223	223	0,00	0,00	0,80	178,40	0,80	178,40
I-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	5.224	5.224	0,00	0,00	0,80	4.179,20	0,80	4.179,20
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
5	Concrete foundation for distribution cabinet in charge of points heating. / Betonski temelj za razvodni orman za sistem za grejanje skretnica.	station / Stanica	1	2.265	2.265	0,00	0,00	0,80	1.812,00	0,80	1.812,00
J-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	27.951	27.951	0,80	22.360,80	1,00	27.951,00	0,20	5.590,20
2	Concrete foundation / Betonski temelj	station / Stanica	1	7.343	7.343	0,00	0,00	0,80	5.874,40	0,80	5.874,40
J-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	15.737	15.737	0,00	0,00	0,80	12.589,60	0,80	12.589,60
J-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
2	Concrete foundation / Betonski temelj	openline / Otvorena pruga	1	120	120	0,00	0,00	0,80	96,00	0,80	96,00
J-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	2.829	2.829	0,00	0,00	1,00	2.829,00	1,00	2.829,00
3	Grounding system / Sistem uzemljenja	openline / Otvorena pruga	1	2.058	2.058	0,00	0,00	0,80	1.646,40	0,80	1.646,40
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
5	Concrete foundation for distribution cabinet in charge of points heating. / Betonski temelj za razvodni orman za sistem za grejanje skretnica.	station / Stanica	1	2.440	2.440	0,00	0,00	0,80	1.952,00	0,80	1.952,00

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
K-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	30.102	30.102	0,80	24.081,60	1,00	30.102,00	0,20	6.020,40
3	Concrete foundation / Betonski temelj	station / Stanica	1	7.908	7.908	0,00	0,00	0,80	6.326,40	0,80	6.326,40
K-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	16.947	16.947	0,00	0,00	0,80	13.557,60	0,80	13.557,60
K-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
2	Concrete foundation / Betonski temelj	openline / Otvorena pruga	1	129	129	0,00	0,00	0,80	103,20	0,80	103,20
K-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	3.047	3.047	0,80	2.437,60	0,90	2.742,30	0,10	304,70
L	**Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici**										
L-2	**Outdoor equipment in stations / Spoljna oprema u stanici**										
5	Concrete foundation for distribution cabinet in charge of points heating. / Betonski temelj za razvodni orman za sistem za grejanje skretnica.	station / Stanica	1	14.119	14.119	0,00	0,00	0,80	11.295,20	0,80	11.295,20
L-3	**cables, cable assecories and grounding system in station / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja u stanici**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	station / Stanica	1	174.166	174.166	0,80	139.332,80	1,00	174.166,00	0,20	34.833,20
3	Concrete foundation / Betonski temelj	station / Stanica	1	45.759	45.759	0,00	0,00	0,80	36.607,20	0,80	36.607,20
L-7	Dismantling of the existing devices and installing temporary interlocking in the course of works in the stations / Demontaža postojećih uređaja i instalacija privremenih signalno-sigurnosnih uređaja tokom izvođenja radova u stanici	station / Stanica	1	1.100.556	1.100.556	0,25	275.139,00	0,75	825.417,00	0,50	550.278,00
L-8	Indoor equipment in stations constituting the automatic block on the open line / Unutrašnja oprema u stanici koja pripada APB-u na otvorenoj pruzi	station / Stanica	1	98.056	98.056	0,00	0,00	0,80	78.444,80	0,80	78.444,80
L-9	**Outdoor equipment in the open line / Spoljna oprema na otvorenoj pruzi**										
2	Concrete foundation / Betonski temelj	openline / Otvorena pruga	1	753	753	0,00	0,00	0,80	602,40	0,80	602,40
3	Outdoor members constituting the twin axle counter (wheel sensor) provided with rail fastening and shields, connecting housing, electronic cards and surge arrester members. Covering shall be painted to show signal mark 207: "section limit" / Spoljne komponente brojača osovina (detektora točka) sa elementima za pričvršćivanje za šine i štitnicima, priključnim kućištem, elektronskim karticama i elementima za odvođenje prenapona. Na kućištu će farbom biti ispisana signalna oznaka 207: "granica odseka"	openline / Otvorena pruga	1	60.141	60.141	0,00	0,00	0,80	48.112,80	0,80	48.112,80

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
L-10	**cables, cable assecories and grounding system in the open line / Kablovi, kablovski pribor i sistem uzemljenja na otvorenoj pruzi**										
2	cable accessries / Kablovski pribor	openline / Otvorena pruga	1	17.634	17.634	0,80	14.107,20	0,90	15.870,60	0,10	1.763,40
L-13	Dismantling of the existing devices in the open line / Demontaža postojećih uređaja na otvorenoj pruzi	openline / Otvorena pruga	1	19.007	19.007	0,25	4.751,75	0,75	14.255,25	0,50	9.503,50
M	**Equipment and works in Centralized Traffic Control Center and ETCS-L2 system / Oprema i radovi u centru telekomande i uređaji i radovi na sistemu ETCS-L2**										
M-3	Others / Ostalo	station / Stanica	12	5.288	63.456	0,00	0,00	4,00	21.152,00	4,00	21.152,00
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**78.806.416,30**		**80.683.520,90**		**1.877.104,60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 07.03.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 07.03.2024.

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Draft line side copper cables / PREDLOŽENI PRUŽNI BAKARNI KABL**										
1	New line side cable STA-PV-Material / NOV PRUŽNI KABL STA-PV - Materijal	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	5.704.858	5.704.858	0,30	1.711.457,40	0,50	2.852.429,00	0,20	1.140.971,60
B	**Dispatching and railway devices and local cable networks / DISPEČERSKI I PRUŽNI UREĐAJI I LOKALNA KABLOVSKA MREŽA**										
1	Central dispatch device-Material / CENTRALNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Materijal	set / komplet	1	282.880	282.880	0,00	0,00	1,00	282.880,00	1,00	282.880,00
3	Station dispatch device-Novi Sad / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Novi Sad	set / komplet	1	250.404	250.404	0,00	0,00	0,50	125.202,00	0,50	125.202,00
4	Station dispatch device-Sajlovo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Sajlovo	set / komplet	1	209.086	209.086	0,00	0,00	0,50	104.543,00	0,50	104.543,00
5	Station dispatch device-Rumenka / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Rumenka	set / komplet	1	202.000	202.000	0,00	0,00	0,50	101.000,00	0,50	101.000,00
6	Station dispatch device- Kisac / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Kisač	set / komplet	1	189.504	189.504	0,00	0,00	0,50	94.752,00	0,50	94.752,00
7	Station dispatch device-Stepanovicevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Stepanovićevo	set / komplet	1	188.730	188.730	0,00	0,00	0,50	94.365,00	0,50	94.365,00
8	Station dispatch device- Zmajevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Zmajevo	set / komplet	1	189.504	189.504	0,00	0,00	0,50	94.752,00	0,50	94.752,00
9	Station dispatch device-Vrbas Nova / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Vrbas Nova	set / komplet	1	214.567	214.567	0,00	0,00	0,50	107.283,50	0,50	107.283,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Station dispatch device-Lovcenac - Mali Idjos Polje / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Lovćenac - Mali Iđoš Polje	set / komplet	1	188.730	188.730	0,00	0,00	0,50	94.365,00	0,50	94.365,00
11	Station dispatch device-Backa Topola / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Bačka Topola	set / komplet	1	207.288	207.288	0,00	0,00	0,50	103.644,00	0,50	103.644,00
12	Station dispatch device-Zednik / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Žednik	set / komplet	1	189.504	189.504	0,00	0,00	0,50	94.752,00	0,50	94.752,00
13	Station dispatch device-Naumovicevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Naumovićevo	set / komplet	1	195.979	195.979	0,00	0,00	0,50	97.989,50	0,50	97.989,50
14	Station dispatch device-Aleksandrovo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Aleksandrovo	set / komplet	1	2.763	2.763	0,00	0,00	0,50	1.381,50	0,50	1.381,50
15	Station dispatch device-Subotica / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Subotica	set / komplet	1	325.131	325.131	0,00	0,00	0,50	162.565,50	0,50	162.565,50
16	Station dispatch device-Border / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Državna Granica	set / komplet	1	123.584	123.584	0,00	0,00	0,50	61.792,00	0,50	61.792,00
28	APB Telephones-Material / APB TELEFONI-Materijal	set / komplet	1	834.723	834.723	0,00	0,00	0,50	417.361,50	0,50	417.361,50
32	Local network - works / Lokalna mreža - radovi	set / komplet	1	125.652	125.652	0,00	0,00	0,20	25.130,40	0,20	25.130,40
C	**Optical cables and transition system of noncritical systems / OPTIČKI KABLOVI I PRENOSNI SISTEM NEKRITIČNIH SISTEMA**										
1	Cable route - Material / KABLOVSKE TRASE - Materijal	set / komplet	1	261.645	261.645	0,00	0,00	0,60	156.987,00	0,60	156.987,00
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
11	Clock system-Material / SATNI SISTEM-Materijal	set / komplet	1	50.945	50.945	0,00	0,00	0,90	45.850,50	0,90	45.850,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-2	**Location NOVI SAD / LOKACIJA NOVI SAD**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	60.626	60.626	0,40	24.250,40	0,90	54.563,40	0,50	30.313,00
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	64.214	64.214	0,50	32.107,00	0,90	57.792,60	0,40	25.685,60
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	134.536	134.536	0,30	40.360,80	0,80	107.628,80	0,50	67.268,00
10	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	9.727	9.727	0,40	3.890,80	0,60	5.836,20	0,20	1.945,40
11	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	104.293	104.293	0,00	0,00	0,90	93.863,70	0,90	93.863,70
12	Clock system -Work / SATNI SISTEM -Radovi	set / komplet	1	9.403	9.403	0,00	0,00	0,70	6.582,10	0,70	6.582,10
13	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	280.541	280.541	0,00	0,00	0,85	238.459,85	0,85	238.459,85
24	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	542	542	0,00	0,00	0,50	271,00	0,50	271,00
D-3	**Location SAJLOVO / LOKACIJA SAJLOVO**										
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	64.579	64.579	0,00	0,00	0,80	51.663,20	0,80	51.663,20
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	11.766	11.766	0,00	0,00	0,70	8.236,20	0,70	8.236,20
9	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	3.002	3.002	0,00	0,00	0,90	2.701,80	0,90	2.701,80
D-4	**Automatic fire detection / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA**										
2	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	5.601	5.601	0,00	0,00	0,60	3.360,60	0,60	3.360,60

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-5	**Location RUMENKA / LOKACIJA RUMENKA**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	10.913	10.913	0,00	0,00	0,80	8.730,40	0,80	8.730,40
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	12.689	12.689	0,00	0,00	0,80	10.151,20	0,80	10.151,20
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	64.579	64.579	0,00	0,00	0,80	51.663,20	0,80	51.663,20
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	11.766	11.766	0,00	0,00	0,60	7.059,60	0,60	7.059,60
9	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	3.002	3.002	0,00	0,00	0,90	2.701,80	0,90	2.701,80
12	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	3.394	3.394	0,00	0,00	0,60	2.036,40	0,60	2.036,40
14	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.859	2.859	0,00	0,00	0,60	1.715,40	0,60	1.715,40
16	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	11.483	11.483	0,00	0,00	0,60	6.889,80	0,60	6.889,80
D-6	**Location KISAC / LOKACIJA KISAČ**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	13.541	13.541	0,20	2.708,20	0,90	12.186,90	0,70	9.478,70
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	16.386	16.386	0,20	3.277,20	0,90	14.747,40	0,70	11.470,20
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,30	12.960,30	0,80	34.560,80	0,50	21.600,50
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	7.773	7.773	0,00	0,00	0,50	3.886,50	0,50	3.886,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	66.272	66.272	0,00	0,00	0,90	59.644,80	0,90	59.644,80
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	178.444	178.444	0,00	0,00	0,85	151.677,40	0,85	151.677,40
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.350	4.350	0,20	870,00	0,70	3.045,00	0,50	2.175,00
19	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.998	2.998	0,20	599,60	0,70	2.098,60	0,50	1.499,00
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	13.655	13.655	0,20	2.731,00	0,70	9.558,50	0,50	6.827,50
D-7	**Location STEPANOVICEVO / LOKACIJA STEPANOVIĆEVO**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	13.881	13.881	0,00	0,00	0,80	11.104,80	0,80	11.104,80
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	16.365	16.365	0,00	0,00	0,80	13.092,00	0,80	13.092,00
4	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	249.801	249.801	0,00	0,00	0,80	199.840,80	0,80	199.840,80
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	47.370	47.370	0,00	0,00	0,70	33.159,00	0,70	33.159,00
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	11.771	11.771	0,00	0,00	0,50	5.885,50	0,50	5.885,50
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	65.414	65.414	0,00	0,00	0,90	58.872,60	0,90	58.872,60
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	192.995	192.995	0,00	0,00	0,85	164.045,75	0,85	164.045,75

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	3.416	3.416	0,00	0,00	0,50	1.708,00	0,50	1.708,00
19	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.859	2.859	0,00	0,00	0,50	1.429,50	0,50	1.429,50
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	12.399	12.399	0,00	0,00	0,50	6.199,50	0,50	6.199,50
D-8	**Location ZMAJEVO / LOKACIJA ZMAJEVO**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	12.862	12.862	0,00	0,00	0,90	11.575,80	0,90	11.575,80
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	14.688	14.688	0,00	0,00	0,90	13.219,20	0,90	13.219,20
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	44.482	44.482	0,00	0,00	0,70	31.137,40	0,70	31.137,40
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	9.450	9.450	0,00	0,00	0,50	4.725,00	0,50	4.725,00
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	56.720	56.720	0,00	0,00	0,90	51.048,00	0,90	51.048,00
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	185.778	185.778	0,00	0,00	0,85	157.911,30	0,85	157.911,30
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.350	4.350	0,00	0,00	0,50	2.175,00	0,50	2.175,00
19	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.944	2.944	0,00	0,00	0,50	1.472,00	0,50	1.472,00
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	13.675	13.675	0,00	0,00	0,50	6.837,50	0,50	6.837,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-9	**Location VRBAS / LOKACIJA VRBAS NOVA**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	25.132	25.132	0,00	0,00	0,60	15.079,20	0,60	15.079,20
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	31.650	31.650	0,00	0,00	0,60	18.990,00	0,60	18.990,00
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	65.546	65.546	0,00	0,00	0,50	32.773,00	0,50	32.773,00
10	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	8.968	8.968	0,00	0,00	0,40	3.587,20	0,40	3.587,20
11	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	109.641	109.641	0,00	0,00	0,90	98.676,90	0,90	98.676,90
13	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	331.416	331.416	0,00	0,00	0,85	281.703,60	0,85	281.703,60
16	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.350	4.350	0,00	0,00	0,40	1.740,00	0,40	1.740,00
18	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	4.161	4.161	0,00	0,00	0,40	1.664,40	0,40	1.664,40
20	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	18.471	18.471	0,00	0,00	0,40	7.388,40	0,40	7.388,40
22	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	550	550	0,00	0,00	0,40	220,00	0,40	220,00
D-10	**INFORMATION-COMMUNICATION AND DETECTION systems - Location VRBAS / INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI I DETEKTORSKI SISTEMI - LOKACIJA VRBAS**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	13.541	13.541	0,00	0,00	0,50	6.770,50	0,50	6.770,50
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	16.386	16.386	0,00	0,00	0,50	8.193,00	0,50	8.193,00
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	29.649	29.649	0,00	0,00	0,30	8.894,70	0,30	8.894,70

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
8	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	66.272	66.272	0,00	0,00	0,90	59.644,80	0,90	59.644,80
10	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	178.444	178.444	0,00	0,00	0,85	151.677,40	0,85	151.677,40
D-11	**Location LOVCENAC - MALI IDJOS / LOKACIJA LOVĆENAC - MALI IĐOŠ**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	11.503	11.503	0,00	0,00	0,80	9.202,40	0,80	9.202,40
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	16.386	16.386	0,00	0,00	0,80	13.108,80	0,80	13.108,80
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,00	0,00	0,50	21.600,50	0,50	21.600,50
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	7.773	7.773	0,00	0,00	0,30	2.331,90	0,30	2.331,90
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	65.286	65.286	0,00	0,00	0,90	58.757,40	0,90	58.757,40
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	194.789	194.789	0,00	0,00	0,85	165.570,65	0,85	165.570,65
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	5.220	5.220	0,00	0,00	0,30	1.566,00	0,30	1.566,00
19	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.998	2.998	0,00	0,00	0,40	1.199,20	0,40	1.199,20
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	13.655	13.655	0,00	0,00	0,40	5.462,00	0,40	5.462,00
D-12	**Location BACKA TOPOLA / LOKACIJA BAČKA TOPOLA**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	23.030	23.030	0,00	0,00	0,80	18.424,00	0,80	18.424,00
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	31.119	31.119	0,00	0,00	0,80	24.895,20	0,80	24.895,20

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	58.566	58.566	0,00	0,00	0,60	35.139,60	0,60	35.139,60
10	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	12.564	12.564	0,00	0,00	0,40	5.025,60	0,40	5.025,60
11	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	90.537	90.537	0,00	0,00	0,90	81.483,30	0,90	81.483,30
13	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	302.195	302.195	0,00	0,00	0,85	256.865,75	0,85	256.865,75
16	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	6.366	6.366	0,00	0,00	0,50	3.183,00	0,50	3.183,00
18	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	3.658	3.658	0,00	0,00	0,50	1.829,00	0,50	1.829,00
20	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	17.110	17.110	0,00	0,00	0,50	8.555,00	0,50	8.555,00
24	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	550	550	0,00	0,00	0,50	275,00	0,50	275,00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	12.120	12.120	0,00	0,00	0,80	9.696,00	0,80	9.696,00
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	14.645	14.645	0,00	0,00	0,80	11.716,00	0,80	11.716,00
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,00	0,00	0,40	17.280,40	0,40	17.280,40
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	7.773	7.773	0,00	0,00	0,40	3.109,20	0,40	3.109,20
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	66.272	66.272	0,00	0,00	0,90	59.644,80	0,90	59.644,80

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	178.444	178.444	0,00	0,00	0,85	151.677,40	0,85	151.677,40
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.350	4.350	0,00	0,00	0,40	1.740,00	0,40	1.740,00
19	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.998	2.998	0,00	0,00	0,40	1.199,20	0,40	1.199,20
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	13.655	13.655	0,00	0,00	0,40	5.462,00	0,40	5.462,00
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
2	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	10.612	10.612	0,00	0,00	0,60	6.367,20	0,60	6.367,20
3	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	16.386	16.386	0,00	0,00	0,60	9.831,60	0,60	9.831,60
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,00	0,00	0,20	8.640,20	0,20	8.640,20
11	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	7.773	7.773	0,00	0,00	0,20	1.554,60	0,20	1.554,60
12	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	66.272	66.272	0,00	0,00	0,90	59.644,80	0,90	59.644,80
14	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	193.134	193.134	0,00	0,00	0,85	164.163,90	0,85	164.163,90
17	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.350	4.350	0,00	0,00	0,20	870,00	0,20	870,00
21	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	13.655	13.655	0,00	0,00	0,20	2.731,00	0,20	2.731,00

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D-15	**Location SUBOTICA / LOKACIJA SUBOTICA**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	72.514	72.514	0,00	0,00	0,60	43.508,40	0,60	43.508,40
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	93.934	93.934	0,00	0,00	0,60	56.360,40	0,60	56.360,40
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	266.048	266.048	0,00	0,00	0,20	53.209,60	0,20	53.209,60
10	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	9.889	9.889	0,00	0,00	0,20	1.977,80	0,20	1.977,80
11	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	103.401	103.401	0,00	0,00	0,90	93.060,90	0,90	93.060,90
13	Information display system-Material / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Materijal	set / komplet	1	211.178	211.178	0,00	0,00	0,85	179.501,30	0,85	179.501,30
16	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	4.031	4.031	0,00	0,00	0,20	806,20	0,20	806,20
18	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	2.944	2.944	0,00	0,00	0,20	588,80	0,20	588,80
20	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	15.655	15.655	0,00	0,00	0,20	3.131,00	0,20	3.131,00
24	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	542	542	0,00	0,00	0,20	108,40	0,20	108,40
D-16	**Location OF ELECTRIC POWER PLANTS (ETS, TSP and TSPN) / LOKACIJE ELEKTRO POSTROJENjA (EVP, PS i PSN)**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	4.499	4.499	0,00	0,00	0,50	2.249,50	0,50	2.249,50
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	8.489	8.489	0,00	0,00	0,50	4.244,50	0,50	4.244,50

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	37.376	37.376	0,00	0,00	0,80	29.900,80	0,80	29.900,80
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	5.562	5.562	0,00	0,00	0,40	2.224,80	0,40	2.224,80
9	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	1.281	1.281	0,00	0,00	0,90	1.152,90	0,90	1.152,90
12	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	2.174	2.174	0,00	0,00	0,40	869,60	0,40	869,60
14	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	1.809	1.809	0,00	0,00	0,40	723,60	0,40	723,60
16	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	3.200	3.200	0,00	0,00	0,40	1.280,00	0,40	1.280,00
D-17	**OPEN GREEN FIELD Location / OPEN GREEN FIELDLOKACIJE**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	3.882	3.882	0,00	0,00	0,50	1.941,00	0,50	1.941,00
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	2.043	2.043	0,00	0,00	0,50	1.021,50	0,50	1.021,50
3	Common communication network-Material / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Materijal	set / komplet	1	43.696	43.696	0,00	0,00	0,80	34.956,80	0,80	34.956,80
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	6.433	6.433	0,00	0,00	0,40	2.573,20	0,40	2.573,20
8	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	3.849	3.849	0,00	0,00	0,40	1.539,60	0,40	1.539,60
9	Clock system -Material / SATNI SISTEM -Materijal	set / komplet	1	1.281	1.281	0,00	0,00	0,90	1.152,90	0,90	1.152,90

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	Access control system-Work / SISTEM KONTROLE PRISTUPA-Radovi	set / komplet	1	1.526	1.526	0,00	0,00	0,40	610,40	0,40	610,40
14	Intrusion detection system-Work / PROTIVPROVALNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	1.636	1.636	0,00	0,00	0,40	654,40	0,40	654,40
16	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	4.471	4.471	0,00	0,00	0,40	1.788,40	0,40	1.788,40
E	**RADIO systems / RADIO SISTEMI**										
E-1	**COMMON FOR THE WHOLE LINE / ZAJEDNIČKO ZA CELU LINIJU**										
3	Total EXISTING RADIO DISPATCHING system (RDV): / UKUPNO POSTOJEĆI RADIO DISPEČERSKI SISTEM (RDV):	set / komplet	1	1.887.519	1.887.519	0,00	0,00	0,85	1.604.391,15	0,85	1.604.391,15
E-4	**TSP NOVI SAD / EVP Novi Sad**										
3	Total TSP NOVI SAD: / UKUPNO EVP Novi Sad:	set / komplet	1	137.068	137.068	0,00	0,00	0,50	68.534,00	0,50	68.534,00
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**33.409.342,30**		**42.602.774,35**		**9.193.432,05**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: Dejan Bu-L

Date/Datum : 07.03.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 7.3.2024

13. Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad railway station / Železnička stanica Novi Sad**										
1	Lifts / Liftovi	Completion of installation of elevator L1 / Završetak ugradnje elevatora L1	1	32.142	32.142	0,00	0,00	0,50	16.071,00	0,50	16.071,00
2	Lifts / Liftovi	Completion of installation of elevator L2 / Završetak ugradnje elevatora L2	1	77.140	77.140	0,00	0,00	0,50	38.570,00	0,50	38.570,00
B	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	4	32.142	128.568	3,50	112.497,00	4,00	128.568,00	0,50	16.071,00
C	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	3	34.642	103.926	0,00	0,00	2,00	69.284,00	2,00	69.284,00
G	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	2	32.142	64.284	0,00	0,00	1,60	51.427,20	1,60	51.427,20
H	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	2	32.142	64.284	0,00	0,00	1,60	51.427,20	1,60	51.427,20
K	Lifts / Liftovi	Completion of installation of each Lift / Završetak ugradnje svakog lifta	1	64.284	64.284	0,00	0,00	0,80	51.427,20	0,80	51.427,20
Summary / Ukupno (USD)					**2.610.409**		**161.513,25**		**455.390,85**		**294.277,60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : _____

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : _____

14. Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	Road traffic signalization and equipment from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Putna saobraćajna signalizacija i oprema od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization and equipment / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	20	21.427	428.540	1,50	32.140,50	1,90	40.711,30	0,40	8.570,80
D	Road traffic in the course of works from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization incourse of works / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	10	6.642	66.420	1,40	9.298,80	4,90	32.545,80	3,50	23.247,00
Summary / Ukupno (USD)					**1.371.233**		**55.443,30**		**87.261,10**		**31.817,80**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum:

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 07.03.2024

KJeftić 37110802

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**landscaping of platforms and platform canopies in Kisač railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Kisač**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	111.824	223.648	1,00	111.824,00	1,40	156.553,60	0,40	44.729,60
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	2	122.019	244.038	1,45	176.927,55	1,60	195.230,40	0,15	18.302,85
F	**landscaping of platforms and platform canopies in Stepanovićevo stopping place / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stajalištu Stepanovićevo**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	123.706	247.412	1,05	129.891,30	1,35	167.003,10	0,30	37.111,80
G	**landscaping of platforms and platform canopies in Zmajevo railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Zmajevo**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	106.451	212.902	0,90	95.805,90	1,20	127.741,20	0,30	31.935,30
J	**landscaping of platforms and platform canopies in Lovćenac railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Lovćenac**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	118.853	237.706	0,00	0,00	0,20	23.770,60	0,20	23.770,60
K	**landscaping of platforms and platform canopies in Bačka Topola railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Bačka Topola**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	198.498	396.996	0,00	0,00	0,20	39.699,60	0,20	39.699,60
L	**landscaping of platforms and platform canopies in Žednik railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Žednik**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	104.135	208.270	0,00	0,00	0,20	20.827,00	0,20	20.827,00
N	**landscaping of platforms in Subotica passenger railway station / Pejzažno uređenje perona u putničkoj stanici Subotica**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	4	270.009	1.080.036	1,52	410.413,68	2,66	718.223,94	1,14	307.810,26

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke**										
	Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke	Completion of works / Završetak radova	1	22.080.000	22.080.000	0,70	15.456.000,00	0,80	17.664.000,00	0,10	2.208.000,00
Summary / Ukupno (USD)					**34.360.084**		**22.730.780,96**		**25.462.967,97**		**2.732.187,01**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 09.03.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 07/03/2024

Коста Р. Кариклић
дипл. грађ. инж.
лиценца ИКС број 441М-539-21

Branimir A. Turajlija
mast. inž. grad.
br. licence: 441M40921

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22